Carmen de Andacollo / Teck

RE-INSPECCIÓN ITO

Re-Inspección N° 1

Seguimiento de puntos pendientes del reporte CDA-ITO-015

Tipo de documento	Re-Inspección ITO
Proyecto	Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA
Código	CDA-ITO-015-RI1
Revisión	0
Área	PMO — Estructuras / Piping
Elaborado por	Pablo Muñoz — ITO Estructural
Fecha	14-11-2026

1. Antecedentes

Campo	Detalle
Reporte de inspección original	CDA-ITO-015 — 07-11-2026
Re-inspección anterior	No aplica (primera re-inspección)
Fecha	14-11-2026
Sector / área	Sector planta — Eje 8
Contratista	Montajes Norte SpA
N° contrato / OT	OT-4471
Personal presente	Juan Pérez — Supervisor contratista; Pablo Muñoz — ITO Teck

2. Puntos re-inspeccionados

Estado: CERRADO (verde) — hallazgo corregido. PENDIENTE (rojo) — hallazgo sin corregir, pasa a la siguiente re-inspección. ANULADO (amarillo) — punto que dejó de aplicar.

N°	Punto pendiente	Estado	Registro fotográfico
2	**Torque de pernos de anclaje** **Hallazgo original:** Soporte 8C: 2 de 8 pernos con torque inferior al especificado. **Verificación:** Se verificó re-torque de los 8 pernos. Valores dentro de lo especificado. Contratista entregó registro de torque.	CERRADO	Insertar foto 2 Foto 1 — Pernos soporte 8C re-torqueados

3	**Inspección visual de soldaduras** **Hallazgo original:** Unión W-03 con socavación fuera de lo admisible. **Verificación:** Reparación aún no ejecutada. Contratista indica que se realizará el 20-11-2026. **Documento de referencia: ASME B31.3 Rev. 2022, Process Piping — Tabla 341.3.2 — Criterios de aceptación de soldaduras**	**PENDIENTE**	Insertar foto 2 Foto 2 — Unión W-03 sin reparar

3. Resumen

Puntos re-inspeccionados	Cerrados	Pendientes	Anulados
2	1	1	0

4. Próxima visita

Quedan puntos pendientes. Se debe realizar la Re-Inspección N° 2 para verificar su cierre:

Puntos pendientes	Fecha Re-Inspección	Responsable del cierre
N° 3	21-11-2026	Montajes Norte — Supervisor / QA-QC

Pablo Muñoz
ITO Estructural — Teck

Supervisor Contratista