Carmen de Andacollo / Teck

INFORME DE INSPECCIÓN ITO

Reporte de Inspección ITO

Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8

Tipo de documento	Informe de Inspección ITO
Proyecto	Montaje de soportes de piping, Línea de agua Eje 8 — Teck CDA
Código	CDA-ITO-015
Revisión	0
Área	PMO — Estructuras / Piping
Elaborado por	Pablo Muñoz — ITO Estructural
Fecha	07-11-2026

1. Alcance

- **Incluido:** 6 soportes tipo S-2 (ejes 8A a 8F); 4 uniones soldadas a tope y pernos de anclaje.
- **Excluido:** prueba hidrostática de la línea; revestimiento/pintura.

2. Documentos de referencia

Código	Título	Rev.
CDA-P-1208	Plano isométrico línea de agua — Eje 8	B
CDA-ET-015	Especificación técnica de piping	1
ASME B31.3	Process Piping	2022
AWS D1.1	Structural Welding Code — Steel	2020

3. Antecedentes de la inspección

Campo	Detalle
Fecha	07-11-2026
Sector / área	Sector planta — Eje 8
Contratista	Montajes Norte SpA
N° contrato / OT	OT-4471
Personal presente	Juan Pérez — Supervisor contratista; Pablo Muñoz — ITO Teck

4. Puntos inspeccionados

Estado: CERRADO (verde) — conforme. PENDIENTE (rojo) — con hallazgo, indica documento de referencia. ANULADO (amarillo) — punto que no aplica o fue eliminado.

N°	Punto inspeccionado	Estado	Registro fotográfico
1	**Ubicación y elevación de soportes** Soportes 8A a 8F instalados según plano CDA-P-1208. Sin desviaciones.	CERRADO	Insertar foto 2 Foto 1 — Soportes ejes 8A–8C
2	**Torque de pernos de anclaje** Soporte 8C: 2 de 8 pernos con torque inferior al especificado. **Documento de referencia: CDA-ET-015 Rev. 1, Especificación técnica de piping / CDA-P-1208 Rev. B, Plano isométrico línea de agua — Eje 8 — torque de anclajes**	PENDIENTE	Insertar foto 2 Foto 2 — Pernos soporte 8C Insertar foto 2 Foto 3 — Lectura torquímetro
3	**Inspección visual de soldaduras** Unión W-03 con socavación fuera de lo admisible. Requiere reparación. **Documento de referencia: ASME B31.3 Rev. 2022, Process Piping — Tabla 341.3.2 — Criterios de aceptación de soldaduras**	PENDIENTE	Insertar foto 2 Foto 4 — Unión W-03
4	**Soporte 8F — verificación de placa base** **Punto anulado:** Soporte eliminado por cambio de ingeniería DCI-022.	ANULADO	Insertar foto 2 Foto 5 — Ubicación soporte 8F

5. Próxima visita

Quedan puntos pendientes. Se debe realizar una nueva visita de inspección para verificar su cierre:

Puntos pendientes	Fecha nueva visita	Responsable del cierre
N° 2 y N° 3	14-11-2026	Montajes Norte — Supervisor / QA-QC

Pablo Muñoz
ITO Estructural — Teck

Supervisor Contratista